

Ofício n.º 403/2015.

Agudo, 10 de agosto de 2015.

**ASSUNTO: Resposta Pedido de Informações n.º 6/2015.**

Excelentíssimo Presidente:

Em resposta ao Pedido de Informações 6/2015 – Of. 76/2015, informamos:

a) Contrato de Repasse n.º 313.186-56/2009 – Convênio n.º 729690;  
b) anexamos cópia do Cronograma Físico – a executar, elaborado pelo Engenheiro responsável Gilberto Domingos Buriol – CREA 37.549-D;  
c) Ministério das Cidades;  
d) em anexo a página Detalhes do Convênio, extraída do Portal de Transparência;

e) o Contrato de repasse refere-se à pavimentação da Av. José Bonifácio e Adjacentes, compreendendo os seguintes trechos: Rua Ramiro Barcelos, entre Av. José Bonifácio e Av. Euclides Kliemann (executada); Av. José Bonifácio, entre Rua Ramiro Barcelos e Rua Voluntários da Pátria (executada); e Rua Marechal Floriano, entre Av. Borges de Medeiros e Av. José Bonifácio ( a executar).

Conforme comprovado no Portal de Transparência, a contrapartida do Município é de R\$ 83.715,26, cujo valor foi todo aportado para que parte do objeto do contrato fosse executado, sendo que o último valor liberado pela União foi de apenas R\$ 1.440,00, em janeiro de 2015, exatamente 12 meses após a conclusão do trecho da Av. José Bonifácio, entre Rua Ramiro Barcelos e Rua Voluntários da Pátria, tendo o Município antecipado R\$ 1.745,35 para que o total executado no trecho fosse totalmente quitado, conforme comprova cópia do Ofício n.º 87/2015, que anexamos.

Informamos também, que para conclusão de algumas obras o Município também antecipou recursos, mas, como desde outubro de 2014 não recebeu qualquer outro recurso da União, referente aos Contratos de Repasse em execução ou para o ressarcimento dos valores antecipados para tal fim, torna-se inviável a execução de obras que não tenham o imediato aporte da União.

Atenciosamente,

  
**VALÉRIO VILI TREBIEN**  
Prefeito

À Sua Excelência o Senhor:

**Vereador CLEBER CASSEL**  
Presidente da Câmara Municipal  
AGUDO/RS

Convênio por Estado/Município

imprimir

UF: **RS**  
Município: **AGUDO**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Numero do Convênio SIAFI | 729690 - Rendimento para o Portal da Transparência - SIAFI |
| Situação                 | Em Execução  |
| Nº Original              | 11195/2009   |
| Objeto do Convênio       | Pavimentação da Avenida Jose Bonifacio e adjacentes        |
| Órgão Superior:          | MINISTERIO DAS CIDADES                                     |
| Concedente:              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS                |
| Conveniente              | MUNICIPIO DE AGUDO   |
| Valor Convênio           | 300.000,00   |
| Valor Liberado**         | 189.000,00   |
| Publicação               | 19/01/2010   |
| Início da Vigência       | 31/12/2009   |
| Fim da Vigência          | 20/10/2015   |
| Valor Contrapartida      | 83.715,26  |
| Data Última Liberação    | 09/01/2015   |
| Valor Última Liberação   | 1.440,00   |

\* Para saber cada uma das liberações acesse a consulta - "Despesas Informações Mensais - Transferências de Recursos" - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado

### Saiba Mais

Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados

[Clique aqui para baixar dados do portal](#)

**BRASIL**

Ofício n.º 087/2015.

Agudo, 25 de fevereiro de 2015.


**Assunto: Autorização pagamento GLOSA 8ª Medição**

Senhora Coordenadora:


Considerando que apenas **RS 1.440,00** de recursos da OGU estão depositados na conta corrente n.º 006.000109-1, referentes ao Contrato de Repasse n.º 313.186-56 – Programa Gestão da Política de Desenvolvimento – Pavimentação da Avenida José Bonifácio e Adjacentes, **e que o valor a ser pago, referente a glosa do 8.º Boletim de Medição totaliza RS 3.185,35**, solicitamos autorização para que o Município antecipe o valor de **RS 1.745,35**, para posterior ressarcimento aos cofres municipais, dos recursos que serão depositados na conta corrente, para pagamento, conforme especificado abaixo:

- O valor de **RS 3.185,35**, referente a parte da NF 64113 seja enviado via TED para a Empresa TECMOLD Ind. e Com. Ltda – CNPJ 00.821.296/0001-01, para a Agência 0049 - Conta Corrente n.º 06.850921.0-8 do BANRISUL.

Atenciosas Saudações.

  
VALÉRIO VILI TREBIEN  
Prefeito de Agudo

À Senhora  
**JIANE TOLLER DA ROCHA**  
Coordenadora GIGOV/CEF  
SANTA MARIA/RS



PRJ: PAV AVENIDA JOSÉ BONFÁCIO  
do contrato 311.123.45

CRONOGRAMA FÍSICO AINDA POR EXECUTAR

Programa PLANEJAMENTO URBANO - PRO-MUNICÍPIOS

| Item  | Descrição                             | Quantia física | Unid. Fís. | mes 1   |        |         |        | mes 2   |        |         |       | mes 3   |        |         |       | mes 4   |       |         |       | mes 5   |       |         |       | mes 6   |       |         |       |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|       |                                       |                |            | SIMPLES | ACUM.  | SIMPLES | ACUM.  | SIMPLES | ACUM.  | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM.  | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM. | SIMPLES | ACUM. |
| 1     | LIMPEZA CANTEIRO DE OBRAS             | 5 614,00       | m          | 100,00  | 100,00 |         | 100,00 |         |        |         |       |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 2     | CORTE NO SOLO E REGULARIZAÇÃO DE BASE |                | m²         |         |        |         |        |         |        |         |       |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 3     | ASSENTAMENTO DE CUIAS                 | 698,00         | m³         | 50,00   | 50,00  | 30,00   | 80,00  | 20,00   | 100,00 |         |       | 20,00   | 120,00 |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 4     | COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA          | 693,68         | m³         | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 40,00  | 20,00   | 60,00  |         |       | 20,00   | 80,00  |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 5     | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO               | 12,00          | unid       |         |        |         |        |         |        |         |       |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 6     | BOCAS DE LOBA                         | 16,00          | unid       | 40,00   | 40,00  | 40,00   | 80,00  | 20,00   | 100,00 |         |       | 20,00   | 120,00 |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|       |                                       |                | 0,00%      |         |        |         |        |         |        |         |       |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 7     | FORNECIMENTO BLOCOS UNISTEIN          | 2 437,75       | m²         | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 40,00  | 20,00   | 60,00  |         |       | 20,00   | 80,00  |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 8     | ASSENTAMENTO DE BLOCOS UNISTEIN       | 2 437,75       | m²         | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 40,00  | 20,00   | 60,00  |         |       | 20,00   | 80,00  |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 9     | APLOAMENTO                            | 2 437,75       | m²         | 20,00   | 20,00  | 20,00   | 40,00  | 20,00   | 60,00  |         |       | 20,00   | 80,00  |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| Total |                                       |                |            |         |        |         |        |         |        |         |       |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| Total |                                       |                |            |         |        |         |        |         |        |         |       |         |        |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |

VALÉRIO VILI TREBIEN - AGUDO RS  
FEITO MUNICIPAL

Aldo Ito Paul  
Engenheiro Civil - CREA-RS 46752

09/03/2015

CRONOGRAMA FÍSICO - ANDA POR EXECUTAR

| OBRA                      |                                       | PAV AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO |         | LANCEAMENTO URBANO - PRO-MUNICÍPIOS |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nº do contrato 313 188-48 |                                       |                            |         | Programa p - mes 1                  |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Item                      | Discriminação                         | Quantia física             | Unidade | RES                                 | ACUM   | SIMPLES | mes 2  | mes 3  | mes 4  | mes 5  | mes 6  | mes 7  | mes 8  | mes 9  | mes 10 |
|                           |                                       |                            |         | 100.00                              | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1                         | LIMPEZA CANTEIRO DE OBRAS             | 5 614.00                   | m²      | 100.00                              | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2                         | CORTE NO SOLO P/REGULARIZAÇÃO DE BASE | -                          | m²      | 50.00                               | 50.00  | 50.00   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  |
| 3                         | ASSENTAMENTO DE GUIAS                 | 668.00                     | m²      | 20.00                               | 20.00  | 20.00   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |
| 4                         | COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA          | 803.68                     | m³      | 40.00                               | 40.00  | 40.00   | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  |
| 5                         | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO               | 12.00                      | und     | 40.00                               | 40.00  | 40.00   | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  |
| 6                         | BOCAS DE LOBA                         | 18.00                      | und     | 20.00                               | 20.00  | 20.00   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |
| 7                         | FORNECIMENTO BLOCOS UNISTEIN          | 2 437.75                   | m²      | 20.00                               | 20.00  | 20.00   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |
| 8                         | ASSENTAMENTO DE BLOCOS UNISTEIN       | 2 437.75                   | m²      | 20.00                               | 20.00  | 20.00   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |
| 9                         | APILOAMENTO                           | 2 437.75                   | m²      | 20.00                               | 20.00  | 20.00   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |
| Total                     |                                       |                            |         |                                     |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Total                     |                                       |                            |         |                                     |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

06/03/2015

GILBERTO DOMINGOS BURIOL  
Engenheiro Civil - CREA-RS 37 549-D

VALÉRIO VILI TREBIEN - AGUDO-RS  
PREFEITO MUNICIPAL