



MEDIÇÃO 04

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DA ETAPA 6 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO / RS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO / RS


Proponente: C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 09.616.071/0001-98

ENCARGOS SOCIAIS: 82,28%

BDI (C/ DESONERAÇÃO): 30,53%

| ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | MEDIÇÃO 01 | | MEDIÇÃO 02 | | MEDIÇÃO 03 | | MEDIÇÃO 04 | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----|---|-----|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1. | CONSTRUÇÃO ETAPA 6 DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2,79% | 7.377,76 | 25,00% | 1.844,44 | 25,00% | 1.844,44 | 25,00% | 1.844,44 | 25,00% | 1.844,44 | | | | |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 0,40% | 1.062,61 | 100,00% | 1.062,61 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA POR PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 1,27% | 3.349,16 | | | 0,82% | 27,48 | 99,18% | 3.321,68 | | | | | | |
| 1.4 | COBERTURA | 12,73% | 33.622,88 | 77,51% | 26.061,43 | 7,35% | 2.471,54 | 12,37% | 4.159,51 | 2,77% | 930,40 | | | | |
| 1.5 | FORRO DE FIBRA MINERAL | 14,71% | 38.848,39 | | | | | 100,00% | 38.848,39 | | | | | | |
| 1.6 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 21,01% | 55.501,69 | | | 61,68% | 34.233,49 | | | 18,15% | 10.075,61 | | | | |
| 1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,90% | 15.596,10 | | | 95,35% | 14.871,06 | | | 4,65% | 725,04 | | | | |
| 1.8 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA | 1,62% | 4.282,06 | | | 79,59% | 3.408,06 | | | 20,41% | 874,00 | | | | |
| 1.9 | PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI | 39,06% | 103.167,94 | 76,82% | 79.251,85 | 0,25% | 255,79 | 4,56% | 4.701,30 | 12,03% | 12.406,69 | | | | |
| 1.10 | SERVIÇOS FINAIS | 0,50% | 1.308,86 | | | | | | | 100,00% | 1.308,86 | | | | |
| TOTAL PERÍODO (%) | | 100,00% | - | 40,97% | | 21,62% | | 20,02% | | 10,66% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | 100,00% | - | 40,97% | | 62,60% | | 82,62% | | 93,28% | | | | | |
| TOTAL PERÍODO (R\$) | | | 264.117,45 | | 108.220,33 | | 57.111,86 | | 52.875,32 | | 28.165,03 | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | 264.117,45 | | 108.220,33 | | 165.332,19 | | 218.207,51 | | 246.372,54 | | | | |

Agudo (RS), 01 de Setembro de 2022.


Carlos Henrique Roggia
Eng. Civil - CREA/ RS 046746
Diretor Geral e Resp. Técnico