

Obras do Setor de Pavimenta

1. Execução de Pavimentação com bloco intertravado de concreto, drenagem e sinalização para as Ruas Arnildo Ehle, Acácias, Pássaros e Flores, todas pertencentes ao Bairro Caiçara.

Contrato 79/2024

Empresa contratada: C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA

Data início da obra: 05/11/2024

Prazo execução inicial: 5 meses

Prazo previsto para a conclusão: 04/04/2025

Valor contratado: R\$ 1.175.000,00

Valor aditivado: Nenhum

Prazo de prorrogação: 120 dias (contando de 05/04/2025 até 02/08/2025).

Fiscal: Maurício Angelo Kohls- CREA RS 240456

2. Execução de composição de pavimento e capeamento asfáltico na Avenida Concórdia.

Contrato 49/2024

Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data início da obra: 21/10/2024

Prazo execução inicial: 6 meses

Prazo previsto para a conclusão: 21/04/2025

Valor contratado: R\$ 2.293.958,30

Valor aditivado: Nenhum

Prazo prorrogado: 90 dias (contando de 22/04/2025 até 20/07/2025).

Fiscal: Maurício Angelo Kohls- CREA RS 240456

3. Pavimentação asfáltica, com medida de 2.892,27 metros, a serem executados na localidade de Porto Agudo e Linha Picada do Rio.

Contrato 99/2022

Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data início da obra: 22/12/2022

Prazo execução inicial: 12 meses

Prazo previsto para a conclusão: 22/12/2023- A partir de 13/02/2023 teve paralisação, com retorno no dia 25/09/2023. Portanto teve alteração no prazo de conclusão para 02/08/2024.

Valor contratado: R\$ 5.335.971,84

Valor aditivado: R\$ 266.844,04

Prazo prorrogado:

- Aditivo nº 3- 150 dias (contando de 03/08/2024 até 30/12/2024).
- Aditivo nº 5- 60 dias (contando de 31/12/2024 até 28/02/2025).
- Aditivo nº 6- 60 dias (contando de 01/03/2025 até 29/04/2025).
- Aditivo nº 7- 60 dias (contando de 30/04/2025 até 28/06/2025).

Fiscal: Maurício Angelo Kohls- CREA RS 240456

4. Execução de pavimentação asfáltica, com extensão de 3,40 km e 7 metros de largura, na localidade Rincão Despraiado.

Contrato 97/2023

Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-
Lote 01

Data início da obra: 05/12/2023

Prazo execução inicial: 8 meses

Prazo previsto para a conclusão: 05/08/2024

Valor contratado: R\$ 5.071.376,29

Valor aditivado: Aditivo nº 3: R\$ 554.386,86

Prazo Aditivado:

- Aditivo nº 2: 150 dias (contando de 06/08/2024 até 02/01/2025).
- Aditivo nº 4: 60 dias (contando de 03/01/2025 até 03/03/2025).
- Aditivo nº 5: 60 dias (contando de 04/03/2025 até 02/05/2025).
- Aditivo nº 6: 60 dias (contando de 03/05/2025 até 01/07/2025).

Fiscal: Maurício Angelo Kohls- CREA RS 240456

5. Execução de duas pontes; sendo a primeira ponte (trecho 0+ 797,35) em concreto pré-moldado; tendo 4 metros de altura, com 14 metros de comprimento e 7 metros de largura, sobre o Arroio Ruppenthal; e a segunda ponte (trecho 0+ 906,80) em concreto pré-moldado; tendo 4 metros de altura, com 12 metros de comprimento e 7 metros de largura sobre um curso d'água não denominado, ambas na localidade Rincão Despraiado.

Contrato 98/2023

Empresa contratada: CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA
LTDA- Lote 02

Data início da obra: 06/12/2023

Prazo execução inicial: 4 meses

Prazo previsto para a conclusão: 04/04/2024

Valor contratado: R\$ 897.674,13

Valor aditivado: Nenhum

Prazo Prorrogado:

- Aditivo n° 2: 90 dias (contando de 05/04/2024 até 03/07/2024).
- Aditivo n° 3: 90 dias (contando de 04/07/2024 até 01/10/2024).
- Aditivo n° 4: 30 dias (contando de 02/10/2024 até 31/10/2024).
- Aditivo n° 5: 45 dias (contando de 01/11/2024 até 15/12/2024).
- Aditivo n° 6: 60 dias (contando de 16/12/2024 até 13/02/2025).

Fiscal: Maurício Angelo Kohls- CREA RS 240456

6. Execução de pavimentação asfáltica, com medida de 800 metros, na Avenida Euclides Kliemann, trecho compreendido entre Ruas Ramiro Barcelos e Roberto Holzchuch, com construção de uma ponte sobre o Arroio Hermes.

Contrato 47/2022

Empresa contratada: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data início da obra: 06/09/2022

Prazo execução inicial: 18 meses

Prazo previsto para a conclusão: 06/03/2024

Valor contratado: R\$ 4.788.984,77

Valor aditivado:

- Aditivo n° 5: R\$ 801.276,00, supressão de R\$ 181.505,70, resultando na diferença de R\$ 619.770,30

- Aditivo nº 11: R\$ 324.415,15

Prazo prorrogado:

- Aditivo nº 7: 60 dias (contando de 07/03/2024 até 05/05/2024).
- Aditivo nº 9: 60 dias (contando de 06/05/2024 até 04/07/2024).
- Aditivo nº 10: 180 dias (contando de 05/07/2024 até 01/01/2025).
- Aditivo nº 12: 60 dias (contando de 02/01/2025 até 02/03/2025).
- Aditivo nº 13: 60 dias (contando de 03/03/2025 até 01/05/2025).
- Aditivo nº 14: 60 dias (contando de 02/05/2025 até 30/06/2025).

Fiscal: Maurício Angelo Kohls- CREA RS 240456