

Ofício n.º 550/2025

Agudo, 29 de setembro de 2025.

À Senhora Vereadora  
**Graciela de Lima Barchet**  
Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo  
AGUDO/RS

**Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 22/2025.**

Senhora Presidente,

Em atenção ao ofício nº 144/2025, expedido pela Câmara de Vereadores referente ao pedido de informações nº 22/2025, que solicita informações acerca das obras executadas pela Empresa CH ROGIA, encaminhamos em anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE  
KITTEL:8010798  
2072

Assinado de forma  
digital por LUIS  
HENRIQUE  
KITTEL:80107982072  
Dados: 2025.09.29  
16:28:06 -03'00'

**LUÍS HENRIQUE KITTEL**  
Prefeito de Agudo

**Contrato 69/2025**

|  | Data de Início | Data de Término | Aditivo 01 | Justificativa   | Aditivo 02 | Justificativa |
|--|----------------|-----------------|------------|---|------------|---------------|
| <b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, visando à construção de Unidade Básica de Saúde - UBS tipo IV, conforme proposta nº 12476.3510001/24-002, Novo PAC, no Município de Agudo/RS, de acordo com o Termo de Referência, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do presente edital. | 30/06/2025     | 04/04/2026      | 15/08/2025 | Acréscimo de valor por inclusão de itens novos (readequação do projeto) | -          | -             |

**Contrato 59/2025**

|  | Data de Início | Data de Término | Aditivo 01 | Justificativa | Aditivo 02 | Justificativa |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Constitui objeto da presente contratação o fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a construção do banheiro público da praça Getúlio Vargas, tendo a área total de construção de 20,09 m², com recursos próprios do Município. | 05/06/2025     | 30/10/2025      | -          | -             | -          | -             |

| Contrato 53/2025   | Data de Início | Data de Término | Aditivo 01 | Justificativa | Aditivo 02 | Justificativa |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| <p><b>Objeto:</b> Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a <b>construção do refeitório da EMCMEF Santos Dumont</b>, com estrutura em concreto armado e fechamento em alvenaria, tendo a área total de construção de 208,26m², com recursos próprios do Município, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do presente edital. A obra será executada nas dependências da escola EMCMEF Santos Dumont, situada na Rua Arnildo Ehle, nº 65, Bairro Caiçara, Agudo/RS.</p> | 06/06/2025     | 14/01/2026      | -          | -             | -          | -             |


| Contrato 46/2025   | Data de Início | Data de Término | Aditivo 01 | Justificativa   | Aditivo 02 | Justificativa |
|--|----------------|-----------------|------------|---|------------|---------------|
| <p>Objeto: Fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a modernização e expansão esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, através de recursos do Estado do Rio Grande do Sul - "Avançar + Esporte" Convênio SEL nº 205/2024 - e contrapartida com recursos próprios do Município, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do Edital nº 07/2025 - Concorrência Eletrônica.</p> | 17/04/2025     | 21/12/2025      | 21/08/2025 | Prorrogação de prazo (106 dias) / Atividades agendadas no Ginásio Municipal |            |               |

**Contrato 79/2024**

|   | Data de Início | Data de Término | Aditivo 01 | Justificativa  | Aditivo 02 | Justificativa   |
|---|----------------|-----------------|------------|--|------------|---|
| <i>Fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de pavimentação com bloco intertravado de concreto, drenagem e sinalização para as Ruas Arnildo Ehle, Das Acácias, Pássaros e Flores, todas pertencentes ao Bairro Caiçara no Município de Agudo/RS, nos termos do Edital 11/2024 –</i> | 05/11/2024     | 22/12/2025      | 02/04/2025 | Prorrogação de prazo (120 dias) / morosidade no início da obra. Dificuldade de acessar o sistema de drenagem pluvial | 30/07/2025 | Prorrogação de prazo (120 dias) / problemas no decorrer da obra |

**Contrato 94/2023**

|   | Data de Início | Data de Término | Aditivo 01 | Justificativa   | Aditivo 02 | Justificativa   |
|---|----------------|-----------------|------------|---|------------|---|
| <i>A contratada, na condição de vencedora da Licitação levada a efeito, na modalidade de Tomada de Preços, Edital n.º 44/2023, compromete-se ao fornecimento de materiais e mão-de-obra para construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, com as seguintes dimensões: 48,00 x 25,00 metros (área de 1.200m²), a ser implantada na Rua General Flores, na Cidade de Agudo-RS, de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.</i> | 21/06/2024     | 18/07/2026      | 21/03/2025 | Prorrogação de prazo (121 dias) / morosidade no processo de limpeza e locação da obra | 11/07/2025 | Prorrogação de prazo (120 dias) / morosidade no processo de limpeza e locação da obra. Ocasionou um atraso sistemático no desenvolvimento da obra |

  
Gabriel Roberto Drescher  
Assessor Jurídico



Ilmo. Senhor  
**LUIS HENRIQUE KITTEL**  
M. D. Prefeito Municipal  
AGUDO – RS.

T.A. 01

**Assunto:** Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 046/2025** – Modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal de Agudo, no município de Agudo/RS.

A Empresa **C. H. ROGGINHA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, responsável pela execução da obra de **Modernização e Expansão Esportiva do Ginásio Municipal de Agudo**, objeto do Contrato Administrativo nº. 046/2025, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias ao contrato supra.

Esclarecemos que o fato do município estar com atividades agendadas no local da obra, não tendo sido possível dar seguimento às atividades da obra.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 14 de Julho de 2025.



---

**Carlos Henrique Roggia**  
Diretor Geral e Responsável Técnico – CREA/ RS 046746  
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**

Ilmo. Senhor  
**LUIS HENRIQUE KITTEL**  
M. D. Prefeito Municipal  
AGUDO – RS.

TA.01

**Assunto:** Solicita prorrogação e vigência de prazo – Contrato Administrativo nº. 079/2024 – Pavimentação com blocos de concreto, drenagem e sinalização nas Ruas Arnildo Ehle, das Acácias e Pássaros e Flores, no Bairro Caiçara – Agudo/ RS.

A Empresa **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, responsável pela execução da obra de **Pavimentação com blocos de concreto, drenagem e sinalização nas Ruas Arnildo Ehle, das Acácias e Pássaros e Flores**, objeto do Contrato Administrativo nº. 079/2024, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 120 (noventa) dias ao contrato supra.

Ressaltamos que a obra se encontra em pleno desenvolvimento, porém, seu início teve morosidade em virtude das dificuldades de acessar e executar o sistema de drenagem pluvial.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 21 de Fevereiro de 2025.



---

**Carlos Henrique Roggia**  
Diretor Geral e Responsável Técnico – CREA/ RS 046746  
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**

Ilmo. Senhor  
**LUIS HENRIQUE KITTEL**  
M. D. Prefeito Municipal  
AGUDO – RS.

T.A.02

**Assunto:** Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 079/2024** – Pavimentação com blocos de concreto, drenagem e sinalização nas Ruas Arnildo Ehle, das Acácias e Pássaros e Flores, no Bairro Caiçara – Agudo/ RS.

A Empresa **C. H. ROGGINA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, responsável pela execução da obra de **Pavimentação com blocos de concreto, drenagem e sinalização nas Ruas Arnildo Ehle, das Acácias e Pássaros e Flores**, objeto do Contrato Administrativo nº. 079/2024, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias ao contrato supra.

Ressaltamos que a obra se encontra em pleno desenvolvimento, porém, se esclarece que no seu decorrer tem havido a necessidade de adição de itens e serviços, o que naturalmente provoca a necessidade de adição de prazos.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 14 de Julho de 2025.



---

**Carlos Henrique Roggia**  
Diretor Geral e Responsável Técnico – CREA/ RS 046746  
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**



Ilmo. Senhor  
**LUIS HENRIQUE KITTEL**  
**M. D. Prefeito Municipal**  
**AGUDO – RS.**

T.A. 01

**Assunto:** Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. <sup>4</sup>093/2023** –  
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta.

A Empresa **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, responsável pela execução da obra de **Construção de Quadra Poliesportiva Coberta**, município de Agudo/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 093/2023, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias ao contrato supra.

Ressaltamos que a obra encontra-se em pleno desenvolvimento, porém, seu início teve morosidade no processo de limpeza e locação da obra.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 21 de Fevereiro de 2025.



---

**Carlos Henrique Roggia**  
Diretor Geral e Responsável Técnico – CREA/ RS 046746  
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**





Ilmo. Senhor  
LUIS HENRIQUE KITTEL  
M. D. Prefeito Municipal  
AGUDO – RS.

T.A.02

**Assunto:** Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 094/2023** – Construção de Quadra Poliesportiva Coberta.

A Empresa **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, responsável pela execução da obra de **Construção de Quadra Poliesportiva Coberta**, município de Agudo/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 094/2023, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 120 (Cento e Vinte) dias ao contrato supra.

Ressaltamos que a obra encontra-se em pleno desenvolvimento, porém, seu início teve morosidade no processo de limpeza e locação da obra, ocasionando um atraso sistemático no desenvolvimento da obra.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 30 de Junho de 2025.

---

**Carlos Henrique Roggia**  
Diretor Geral e Responsável Técnico – CREA/ RS 046746  
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**